



Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

- a. **Execução do objeto:** O projeto “Girassol Fase II, Meu Lar Minha Vida” tem como proposta executar obra de adequação das instalações do Lar Maria Clara, visando atender as normas legais, bem como o TAC do MP, sempre garantindo a prioridade absoluta do idoso e os requisitos exigidos pelo Estatuto do Idoso.

Justificativa quanto à execução do objeto: A 2ª. etapa da obra se encontra em fase final de execução estando pendentes as instalações de vidros nas janelas, portas, corrimão e acessórios dos banheiros, iluminação e tomadas, com previsão de entrega final para o dia 03/09/2021, estando de acordo com o cronograma previsto.

- b. **Alcance dos objetivos:** Os objetivos propostos foram alcançados, a obra está em fase final de execução, conforme cronograma estabelecido pela construtora, sendo executada de acordo com os projetos previstos em atendimento às normas legais.

- c. **Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto:** A 2ª. etapa da obra está em fase final de acabamento com data prevista de entrega para o dia 03/09/2021, obedecendo o cronograma e as metas estabelecidas.

Os beneficiários do projeto serão os internos institucionalizados no total de 60 pessoas idosas e trará para os mesmos maior conforto estando de acordo com as exigências da resolução RDC 283 da ANVISA e de acordo com as disposições

Rua Joaquim Camargo, nº 362 – Bairro Centro - Contagem – MG – CEP: 32.041-440

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br

Facebook:



Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

contidas no TAC do Ministério público. As instalações da Instituição estavam degradadas em função do tempo de utilização, por este motivo a mesma sofreu por parte do Ministério público um Termo de Ajustamento de Conduta. O comparativo entre a situação anterior e a que resultará a partir da conclusão das etapas será uma adequação das instalações às normas previstas trazendo maior conforto aos internos da instituição, propiciando um melhor atendimento aos mesmos.

Parte dos idosos já estão usufruindo das novas instalações referentes a 1ª etapa da construção que correspondeu a construção de 06 quartos, 06 banheiros e corredores de acesso. O impacto trazido para os idosos já alojados nas novas dependências é notório, pois trouxe aos mesmos maior comodidade com relação ao ambiente e o atendimento as suas necessidades diárias, o que melhorou significativamente o seu convívio e sua autoestima.

- d. Avaliação da qualidade dos serviços prestados:** A obra está sendo executada seguindo os projetos aprovados pelos órgãos competentes, o cronograma previsto e as diretrizes propostas no TAC e Resolução 283 da ANVISA e os padrões estabelecidos no contrato com a construtora.
- e. Montante de recursos aplicados:** Os recursos estão sendo aplicados de acordo com o Plano de Trabalho e de acordo com os contratos com os prestadores de serviços. Taxas bancárias foram pagas e serão reembolsadas pela instituição. Visando dar maior economicidade com relação aos custos dos materiais necessários para a conclusão da obra, principalmente para garantir melhor preço tendo em vista a alta variação de preços dos materiais de construção civil no país atualmente, foi proposto pela construtora que se antecipasse a parcela final do contrato de forma que estes materiais pudessem ser adquiridos em maior

Rua Joaquim Camargo, nº 362 – Bairro Centro - Contagem – MG – CEP: 32.041-440

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br

Facebook:



Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

quantidade visando a conclusão desta etapa e da etapa seguinte e com um melhor preço. Esta proposta foi aceita, o pagamento foi antecipado e os materiais foram adquiridos e estão armazenados no espaço da instituição. Hoje temos praticamente todos os materiais necessários à conclusão da etapa prevista de acordo com a nova proposta estabelecida e pactuada com a construtora.

- f. **Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado:** Conforme citado as metas estão sendo cumpridas, estando de acordo com o cronograma previsto e com os projetos aprovados. A segunda etapa do projeto está em fase final de acabamento com data prevista para término em 03/09/2021 conforme estabelecido no cronograma.
- g. **Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo:** O projeto proposto se refere a execução de obra com o objetivo de adequação do espaço físico hoje existente. Estas adequações visam dar melhores condições de acomodação aos residentes da instituição. Todo o projeto contempla as diretrizes da RDC 283 da ANVISA a qual estabelece todas as normas que devem ser seguidas para atendimento de idosos em ILPIs. além das disposições do TAC do Ministério Público. Na primeira etapa já concluída, foram construídos 06 quartos, 06 banheiros e parte do corredor de acesso, inclusos superestrutura, alvenaria, hidráulica, elétrica, pintura, acessibilidade, esquadrias, telecomunicações, predisposição de combate a incêndio e acabamentos em geral. Já na segunda etapa estão previstos a construção de 08 quartos, 08 banheiros, sala de enfermagem, corredores de acesso e todas as partes que compõem a construção até a sua etapa final.

Rua Joaquim Camargo, nº 362 – Bairro Centro - Contagem – MG – CEP: 32.041-440

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br

Facebook:



Instituição de Longa Permanência para Idosos

Lar Maria Clara

- h. Fotos e demais comprovações, quando aplicável:** Documentos comprobatórios fazem parte desta prestação de contas compondo os anexos que serão juntados a este processo.

Contagem, 31 de agosto de 2021

Ângela Maria Campos Rabello

Presidente

Rua Joaquim Camargo, nº 362 – Bairro Centro - Contagem – MG – CEP: 32.041-440

Fone: (31) 3353-4257

e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br

Facebook: