

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2021.

À
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA LAR MARIA CLARA
Rua Joaquim Camargos, 362 – Centro
Contagem/MG

Prezados,

Vimos por meio deste apresentar relatório de andamento e entrega parcial de obra em execução pela T7 Construções e Serviços Eireli, com base no Cronograma de Obra Civil – PROJETO GIRASSOL FASE II - emitido em 19/03/2021, que compreende na execução de projetos de reforma e readequação desta instituição, conforme contrato assinado em 28/03/2019.

PROJETO GIRASSOL FASE II

ETAPA II

Serviços:

Execução de 08 quartos, 08 banheiros, 1 posto de enfermagem e parte dos corredores de acesso:

i.	Serviços preliminares
ii.	Fundação
iii.	Superestrutura
iv.	Alvenaria
v.	Hidráulica
vi.	Elétrica
vii.	Acessibilidade
viii.	Pré-disposição de Telecomunicações
ix.	Predisposição de Combate a incêndio (Retirado após reequilíbrio financeiro)

Data de Entrega prevista:

05/04/2020 (Obra suspensa pelo Contratante em 20/03/2020 em função do período pandêmico. Tendo sido retomada em 31/03/2021).

Data de Entrega realizada:

03/09/2021 (Entrega Total)

Observação:

A execução dos serviços contidos na etapa II iniciou-se em 03/03/2020 e foram suspensos provisoriamente por determinação do cliente em função da pandemia do COVID19 em 20/03/2020. Os serviços foram retomados em 31/03/2021 e concluídos em 03/09/2021.



Andamento:

Entregue.



ETAPA III

Serviços:

Construção de sala de TV, dormitório casal (01) com banheiro, quarto de plantão com banheiro, DML, rouparia e dormitórios (12, 14 e 16).

x.	Serviços preliminares
xi.	Fundação
xii.	Superestrutura
xiii.	Alvenaria
xiv.	Hidráulica
xv.	Elétrica
xvi.	Pré-disposição de Telecomunicações
xvii.	Acabamentos e instalações elétricas e hidráulicas

Data de Entrega prevista: 31/01/2022 (Início em 06/09/2021)


Data de Entrega realizada: Em andamento.

Observação: Após reunião entre as partes, foi proposto atualização de planilha de valores para equilíbrio financeiro. Após a execução desta etapa III, dar-se por encerado o contrato de prestação de serviços vigente.

Andamento: Em andamento.

Por fim, cabe-nos agradecê-los pela confiança que a nós foi depositada e mais uma vez, e colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,


T7 Construções e Serviços Eireli
Departamento de Obras

Recebido em:

__/__/__

