



Belo Horizonte, 24 de abril de 2020.

À
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA LAR MARIA CLARA
Rua Joaquim Camargos, 362 – Centro
Contagem/MG

Prezados,

Vimos por meio deste apresentar relatório de andamento da obra em execução pela T7 Construções e Serviços Eireli, com base no Cronograma de Obra Civil – PROJETO GIRASSOL FASE II - emitido em 04/11/2019, que compreende na execução de projetos de reforma e readequação desta instituição, conforme contrato assinado em 28/03/2019.

PROJETO GIRASSOL FASE II

ETAPA I

Serviços:

Execução de 06 quartos, 06 banheiros e parte de corredor de acesso:

i.	Superestrutura
ii.	Alvenaria
iii.	Hidráulica
iv.	Elétrica
v.	Pintura
vi.	Acessibilidade
vii.	Esquadrias
viii.	Telecomunicações
ix.	Predisposição de Combate a incendio
x.	Acabamentos em geral

Data de Entrega prevista: 04/02/2020

Data de Entrega realizada: 28/02/2020

Observação: Devido às fortes chuvas na cidade de Belo Horizonte e Contagem nos meses de Janeiro e Fevereiro, ocorreram atrasos relevantes no decorrer da execução, por exemplo, no que tange ao fornecimento e entrega de materiais, além da entrega de serviços executados por profissionais terceirizados, razão pela qual prejudicou a sequência construtiva da obra, surgindo a necessidade de remanejamento do prazo.

Andamento: 100% da obra executada e entregue.

Execução de 08 quartos, 08 banheiros, 1 posto de enfermagem e parte dos corredores de acesso:

i.	Serviços preliminares
ii.	Fundação
iii.	Superestrutura
iv.	Alvenaria
v.	Hidráulica
vi.	Elétrica
vii.	Acessibilidade
viii.	Telecomunicações
ix.	Predisposição de Combate a incêndio

Data de Entrega prevista: 05/04/2020

Data de Entrega realizada: 20/03/2020 (Entrega Parcial)

Observação: A execução dos serviços contidos na etapa II iniciou-se em 03/03/2020 e foram suspensos provisoriamente por determinação do cliente em função da pandemia do COVID19 em 20/03/2020, tendo sido realizado até esta data os seguintes serviços:

- i. Desmobilização da etapa 1;
- ii. Construção de tapume da etapa 2;
- iii. Isolamento da parte a ser executada da etapa 2;
- iv. Seleção e contratação de mão de obra para complementação e execução da etapa 2;
- v. Contratação de empresas terceirizadas;
- vi. Contratação de locação de equipamentos;
- vii. Levantamento de materiais para execução da etapa 2.

Andamento: Aguardando novas determinações.

Por fim, cabe-nos agradecê-los pela confiança que a nós foi depositada e mais uma vez, e colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

T7 Construções e Serviços Eireli
Departamento de Obras

Recebido em:

___/___/___