

Belo Horizonte, 23 de março de 2020.

AO

LAR MARIA CLARA

CNPJ: 19.693.662/0001-12

A/C: Sra. Angela Maria Campos Rabello / Sr. Joaquim Gomes de Fátima

Referência: Resposta ao Ofício nº 012/2020 enviado em 05/02/2020 – Contrato de prestação de serviços referente ao Projeto Girassol FASE II

Prezados Senhores,

Pela presente, vimos através desta encaminhar resposta ao Ofício enviado em 05/02/2020, sobre o andamento da obra em execução no Lar Maria Clara.

Apontamento 1 – Execução da ETAPA 1, conforme cronograma que está contido na Cláusula Segunda – DOS SERVIÇOS - do Contrato de Prestação de Serviços assinado em 28/03/2019.

Status: Execução dos serviços 100% concluída, avaliada e recebida pelo Lar maria Clara.

Apontamento 2 – Execução da ETAPA 2, conforme cronograma, previsto entrega de 60% da execução no dia 05/04/2020. Entretanto, em virtude das fortes chuvas em Belo Horizonte e Contagem no mês de Janeiro e Fevereiro, ocorreram atrasos relevantes no decorrer da execução, por exemplo, no fornecimento e entrega de material, além da entrega de serviços executados por terceirizados, prejudicando a sequência construtiva da obra, surgindo assim a necessidade de remanejamento do prazo.

Apontamento 3 – Todavia, em função da suspensão da obra e, ainda, da suspensão das atividades laborativas em decorrência da pandemia que o Brasil está enfrentando, o COVID-19, por ora, não firmaremos prazo para reinício dos serviços, aguardaremos os próximos acontecimentos para revermos o cronograma de obras e nos reunirmos para novas tomadas de decisões.

Estamos à disposição e esperamos que em breve nossas atividades e nosso dia-a-dia voltem ao normal.

Sem mais para o momento,

Belo Horizonte, 23 de março de 2020.

T7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Diretor Comercial

Saulo de Tarso